

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương

Địa điểm: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 01 năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 292/VP-QLĐT ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng UBND thành phố về việc chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2029/UBND-SKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2024 về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23 tháng 8 năm 2024 và Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19 tháng 7 năm 2024 của UBND quận Liên Chiểu;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực

phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đà Nẵng.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

5. Mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư xây dựng: Theo Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017 của Thường trực HĐND thành phố và Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

6. Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh và nguyên nhân điều chỉnh:

a) Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh

- Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải tỏa.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2017 - 2020” thành “từ năm 2017 - 2026”.

b) Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung

- Do vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, như: Công tác quy chủ, tách thửa, đo đạc lại diện tích các thửa đất giải tỏa chậm, các hộ dân không đồng ý kiểm kê dẫn đến công tác kiểm kê chậm; việc chuyển nhượng, tặng cho giữa các hộ dân nhưng không thông báo đến các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; các hộ dân kiến nghị về giá trị bồi thường về đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu còn thấp... nên dẫn đến tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình bị chậm trễ. Đồng thời, hiện nay dự án được áp dụng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố nên chi phí đền bù giải tỏa tăng 26.607.529.000 đồng.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đang phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tiếp tục thực hiện công tác đền bù giải tỏa, các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến tiến độ thi công hoàn thành công trình trong tháng 06 năm 2025; thời gian nghiệm thu, bàn giao và lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự kiến trong năm 2026 (theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính

phủ).

7. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 142.718.977.000 đồng (Một trăm bốn hai tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Hạng mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch (+ Tăng - Giảm)
1	Chi phí xây dựng	69.829.469.385	69.829.469.385	
2	Chi phí QLDA	1.700.215.222	1.700.215.222	
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	5.547.153.322	5.547.153.322	
4	Chi phí khác	7.100.880.134	7.100.880.134	
5	Chi phí dự phòng	10.541.347.042	10.541.347.042	
6	Chi phí ĐBGT	21.392.383.077	47.999.912.354	+26.607.529.277
7	Tổng cộng (làm tròn)	116.111.448.000	142.718.977.000	26.607.529.000

8. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

9. Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp IV.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn lại từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch vốn năm 2024 bố trí 03 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành (theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố).

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2026.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Ban GPMB quận Liên Chiểu có Công văn số 788/BGPMB ngày 30/08/2023 Về việc điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Xây dựng đã có Công văn số 7802/SXD-QLXD ngày 12/10/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban GPMB quận Liên Chiểu đã có Công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023 Về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự

án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có Công văn số 1104/STNMT-TTPTQĐ ngày 08/3/2024 Về việc ý kiến bổ sung chi phí đền bù, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng có Công văn số 631/BCTGT-ĐHGS ngày 27/5/2024 Về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Sở Xây dựng;

- Ngày 12/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1648/SKHĐT-KTN gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án;

- Sở Tài chính tham gia ý kiến tại Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024;

- Sở Xây dựng có Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024 về việc rà soát kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của dự án và Công văn số 4912/SXD-QLXD ngày 09/7/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu xây dựng dự toán, thuyết minh nguyên nhân tăng kinh phí đền bù và rà soát, đánh giá tính khả thi của công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công để hoàn thành dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng có Công văn số 5336/SXD-QLXD ngày 23/7/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến đối với dự toán, nguyên nhân tăng kinh phí đền bù công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3871/STNMT-TTPTQĐ ngày 13/8/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu về việc giải trình liên quan đến phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 3174/UBND- BGPMB ngày 23/8/2024 về việc liên quan đến phát sinh kinh phí đền bù của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và

dân sinh quận Liên Chiểu tại Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông có Công văn số 1084/BCTGT-ĐHGS ngày 09/9/2024 gửi Sở Xây dựng về việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

- Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25 tháng 10/2024.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh.
- Toàn bộ văn bản pháp lý có liên quan.
- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương. *lhu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- UBND quận Liên Chiểu;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT;
- Lưu: VT, SXD. *HƯ + 10*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

lhu
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Kỳ Minh

Số: 8248/TTr-SXD
PHÒNG UBND TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2024

ẤN Số: 52138.....
Ngày: 30.10.2024..

TỜ TRÌNH

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Tuyên đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương
Địa điểm: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 01 năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố;

Căn cứ Công văn số 292/VP-QLĐTư ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 2029/UBND-SKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 1084/BCTGT-ĐHGS ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông về việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

Sở Xây dựng kính trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Hội đồng nhân

dân thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. **Tên dự án:** Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

2. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND thành phố Đà Nẵng.

3. **Cấp quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

4. **Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng.

5. **Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

6. **Nhóm dự án, cấp công trình:** Nhóm B, công trình giao thông cấp IV.

7. **Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. **Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng**

Mục tiêu và quy mô đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

9. **Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh:** năm 2017- 2026.

10. **Tổng mức đầu tư đã phê duyệt:** 116.111.448.000 đồng.

11. **Tổng mức đầu tư điều chỉnh:** 142.718.977.000 đồng (Một trăm bốn hai tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục chi phí	Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch (+ Tăng - Giảm)
1	Chi phí xây dựng	69.829.469.385	69.829.469.385	
2	Chi phí QLDA	1.700.215.222	1.700.215.222	
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	5.547.153.322	5.547.153.322	
4	Chi phí khác	7.100.880.134	7.100.880.134	
5	Chi phí dự phòng	10.541.347.042	10.541.347.042	
6	Chi phí ĐBGT	21.392.383.077	47.999.912.354	+26.607.529.277
7	Tổng cộng (làm tròn)	116.111.448.000	142.718.977.000	26.607.529.000

12. Nguyên nhân, nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Nguyên nhân điều chỉnh

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu:

- Do vướng mắc trong công tác giải toả đền bù, như: Công tác quy chủ, tách thửa, đo đạc lại diện tích các thửa đất giải toả chậm, các hộ dân không đồng ý kiểm kê dẫn đến công tác kiểm kê chậm; việc chuyển nhượng, tặng cho giữa các hộ dân nhưng không thông báo đến các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; các hộ dân kiến nghị về giá trị bồi thường về đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu còn thấp... nên dẫn đến tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình trên bị chậm trễ, không đáp ứng với Kế hoạch đền bù giải toả được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại các Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 08/02/2021, số 385/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 và số 162/QĐ-UBND ngày 27/01/2023. Đồng thời, hiện nay dự án được áp dụng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Ngoài ra, theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 được UBND thành phố ban hành thì tiến độ đền bù giải toả của dự án hoàn thành trong Quý IV năm 2024. Do đó, tiến độ thi công hoàn thành công trình dự kiến trong tháng 06/2025; thời gian nghiệm thu, bàn giao và lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự kiến trong năm 2026 (theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ là 320 ngày) nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2017- 2026.

b) Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh 142.718.977.000 đồng (tăng 26.607.529.000 đồng do bổ sung Chi phí đền bù giải toả).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 từ năm 2017 - 2020 điều chỉnh thành từ năm 2017 - 2026.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Ban GPMB quận Liên Chiểu có Công văn số 788/BGPMB ngày 30/08/2023 về việc điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Xây dựng đã có Công văn số 7802/SXD-QLXD ngày 12/10/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Ban QLDA

ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban GPMB quận Liên Chiểu đã có Công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023 về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có Công văn số 1104/STNMT-TTPTQĐ ngày 08/3/2024 về việc ý kiến bổ sung chi phí đền bù, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng có Công văn số 631/BCTGT-ĐHGS ngày 27/5/2024 về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Sở Xây dựng;

- Ngày 12/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1648/SKHĐT-KTN gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án;

- Sở Tài chính tham gia ý kiến tại Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024;

- Sở Xây dựng có Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024 về việc rà soát kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của dự án và Công văn số 4912/SXD-QLXD ngày 09/7/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu xây dựng dự toán, thuyết minh nguyên nhân tăng kinh phí đền bù và rà soát, đánh giá tính khả thi của công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công để hoàn thành dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng có Công văn số 5336/SXD-QLXD ngày 23/7/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến đối với dự toán, nguyên nhân tăng kinh phí đền bù công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3871/STNMT-TTPTQĐ ngày 13/8/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu về việc giải trình liên quan đến phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23/8/2024 về việc liên quan đến phát sinh kinh phí đền bù của dự án Tuyến

đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu tại Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông có Công văn số 1084/BCTGT-ĐHGS ngày 09/9/2024 gửi Sở Xây dựng về việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh.
- Toàn bộ văn bản pháp lý có liên quan.


Sở Xây dựng kính trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- UBND quận Liên Chiểu;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT;
- Lưu: VT, QLXD (Nhật).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Tấn Hà

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và
dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán
đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương
Địa điểm: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số 3877/TTr-SXD ngày 03/6/2024; Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương. Ngày 04/10/2024, sau khi Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ và trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kèm theo Tờ trình số 3877/TTr-SXD ngày 03/6/2024; Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

2. Ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024.

3. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024; Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024.

4. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024.

5. Các văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017 của Thường trực HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố;

Căn cứ Công văn số 292/VP-QLĐTư ngày 02/02/2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 788/BGPMB ngày 30/8/2023 của Ban GPMB quận Liên Chiểu về việc điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược;

Căn cứ Công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023 của Ban GPMB quận Liên Chiểu về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 1104/STNMT-TTPTQĐ ngày 08/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng về việc ý kiến bổ sung chi phí đền bù, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 2029/UBND-SKHĐT ngày 20/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 1648/SKHĐT-KTN ngày 12/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024 của Sở Tài chính về việc tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024 của Sở Xây dựng về việc rà soát kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 1882/SKHĐT-KTN ngày 04/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc liên quan đến hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 4912/SXD-QLXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng về việc xây dựng dự toán, thuyết minh nguyên nhân tăng kinh phí đền bù và rà soát, đánh giá tính khả thi của công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công để hoàn thành dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 của UBND quận Liên Chiểu về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 5336/SXD-QLXD ngày 23/7/2024 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến đối với dự toán, nguyên nhân tăng kinh phí đền bù công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Công văn số 3871/STNMT-TTPTQĐ ngày 13/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình liên quan đến phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án;

Căn cứ Công văn số 3174/UBND- BGPMB ngày 23/8/2024 của UBND quận Liên Chiểu về việc liên quan đến phát sinh kinh phí đền bù của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

Căn cứ Công văn số 1084/BCTGT-ĐHGS ngày 09/9/2024 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông về việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3877/TTr-SXD ngày 03/6/2024; Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1648/SKHĐT-KTN ngày 12/6/2024 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương đề nghị các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường có văn bản tham gia ý kiến; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu rà soát lại kinh phí

đền bù giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo tính toán đầy đủ các chi phí¹).

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. **Tên dự án:** Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương
2. **Dự án nhóm:** Dự án nhóm B.
3. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND thành phố Đà Nẵng.
4. **Cấp quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
5. **Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án:** Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông.
6. **Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
7. **Dự kiến tổng mức đầu tư dự án**
 - Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt:
 - + Theo Công văn số 292/VP-QLĐTư ngày 02/02/2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: 116.111.459.000 đồng;
 - + Theo Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 116.111.448.000 đồng.
 - Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 142.718.977.000 đồng.
8. **Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Nguồn vốn ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. **Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Giao thông.
10. **Thời gian thực hiện dự án:**
 - Thời gian thực hiện dự án được duyệt: 2017-2019;
 - Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: 2017-2026.
11. **Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư công.

¹ Đề nghị rà soát lại kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng được lập tại Công văn số 788/BGPMB-THTC ngày 30/8/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu đã cập nhật đầy đủ giá trị theo Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 07/7/2023.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024

- Về nguồn vốn: Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương đã được HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư dự án 116.111 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thẩm định nguồn vốn đầu tư đảm bảo không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm được duyệt.

- Về mức vốn và khả năng cân đối vốn: Đề nghị căn cứ quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để kiểm tra, rà soát các khoản mục chi phí trong dự kiến tổng mức đầu tư do đơn vị lập làm cơ sở xác định mức vốn tối đa có thể bố trí cho dự án.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng của dự án từ năm 2018 đến nay đạt khoảng 48,5% (163 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng so với tổng số 336 hồ sơ) làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công hoàn thành dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố giao cơ quan chủ trì lập điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tính khả thi của công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công để hoàn thành dự án làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024; Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024

a) Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024

Theo nội dung Tờ trình số 3877/TTr-SXD ngày 3/6/2024 của Sở Xây dựng tại điểm I.7 Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: 116.111.448.000 đồng.

- Dự kiến tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 142.718.971.105 đồng, lý do tăng tổng mức do chi phí đền bù giải tỏa tăng thêm 26.607.528.923 đồng.

Tại Công văn số 788/BGPMB ngày 30/8/2023 của Ban GPMB quận Liên Chiểu đề nghị điều chỉnh tổng mức đền bù giải phóng mặt bằng như sau:

Kinh phí thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với số tiền: 21.392.383.077 đồng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đến ngày 28/08/2023 là: 28.160.441.583 đồng (tăng 6.768.058.506 đồng so với kế hoạch vốn được phê duyệt theo Quyết định 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018). Giá trị đền bù và các khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm: 19.839.558.417 đồng.

Vậy, tổng giá trị đền bù và các khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm: 26.607.616.923 đồng.

Qua xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh tổng mức kinh phí đền bù, phần kinh phí đền bù tăng thêm (6.768.058.506 đồng) đã có Quyết định phê duyệt của UBND quận Liên Chiểu nên Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất.

Đối với khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm 19.839.558.417 đồng, Ban GPMB quận Liên Chiểu chưa có dự toán cụ thể và thuyết minh nguyên nhân tăng kinh phí đền bù nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở tham gia ý kiến.

Đối với quỹ đất bố trí tái định cư đã được UBND thành phố ban hành Kế hoạch bố trí tái định cư tổng thể của dự án tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 do đó, việc bố trí tái định cư đảm bảo đủ quỹ đất bố trí tái định cư.

b) Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024

Tại Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 của UBND quận Liên Chiểu báo cáo liên quan đến nguyên nhân tăng kinh phí đền bù (đối với khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm 19.839.558.417 đồng) như sau:

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương được UBND thành phố phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2028 số tiền là: 21.392.383.077 đồng.

Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng diện tích thu hồi là: 56.939m², gồm 02 tuyến số 1 và số 2, có tổng số hồ sơ thực hiện giải phóng mặt bằng: 340 hồ sơ (tuy nhiên trong quá trình kiểm kê, xét pháp lý tách nhập các thửa đất và chuyển hồ sơ sang dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam do thửa đất cùng ảnh hưởng 02 dự án nên đến nay dự án có tổng hồ sơ giải tỏa hiện nay là 305 hồ sơ). Đã bàn giao mặt bằng 227 hồ sơ, chưa bàn giao mặt bằng 78 hồ sơ.

Với việc áp dụng các quyết định nêu trên, kinh phí bồi thường giải tỏa đã được ban hành quyết định phê duyệt với số tiền là 28.160.441.583 đồng, số tiền đã chi trả là: 22.712.690.585 đồng.

Để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 78 hồ sơ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ dự kiến với nguồn kinh phí bổ sung khoảng 19.839.470.771 đồng.

Liên quan đến nguyên nhân phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23/8/2024 giải trình như sau:

1. Ngày 29/5/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bố trí tái định cư tổng thể dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

2. Ban QLDA các công trình giao thông khi triển khai dự án thuê đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát khái toán nguồn kinh phí đền bù tạm tính từ năm 2017, tuy nhiên đến năm 2021 mới thực hiện triển khai dự án nên có sự trượt giá về nhà cửa vật kiến trúc (dự án thực hiện bồi thường theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng).

3. Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án có phát sinh tăng thêm kinh phí do hỗ trợ thêm công trình nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất không phải là đất ở (nông nghiệp) theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6815/UBND-STNMT ngày 09/12/2022; Công văn số 7035/UBND-STNMT ngày 21/12/2023; Công văn số 7152/UBND-STNMT ngày 22/10/2021 về hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp và Công văn số 1849/UBND-STNMT ngày 09/4/2022 liên quan đến hỗ trợ đối với hộ giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua xem xét nội dung báo cáo của Hội đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được phê duyệt là: 21.392.383.077 đồng.

Nguồn kinh phí bồi thường giải tỏa đã được ban hành quyết định phê duyệt là 28.160.441.583 đồng (tăng 6.768.058.506 đồng so với kế hoạch vốn được phê duyệt theo Quyết định 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018).

Để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 78 hồ sơ còn lại Hội đồng đã khái toán nguồn kinh phí tăng thêm khoảng 19.839.470.771 đồng.

Tổng nguồn kinh phí phát sinh tăng thêm là 6.768.058.506 đồng + 19.839.470.771 đồng = 26.607.529.277 đồng.

Việc phát sinh nguồn kinh phí đền bù tăng thêm Hội đồng bồi thường dự án đã giải trình tại Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23/8/2024 và chịu trách nhiệm về nguyên nhân chủ quan làm phát sinh tăng nguồn vốn GTĐB, đồng thời chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các hồ sơ giải tỏa theo quy định của pháp luật.

3. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024

Ngày 14/6/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 4290/SXD-QLXD đề nghị UBND quận Liên Chiểu rà soát kinh phí đền bù giải tỏa mặt bằng của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân – Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

Ngày 26/6/2024, UBND quận Liên Chiểu đã có ý kiến phản hồi tại Công văn số 2317/UBND-BGPMB về việc rà soát kinh phí bồi thường giải tỏa dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu với nội dung như sau :

a) Liên quan đến kinh phí bồi thường giải tỏa của dự án:

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được phê duyệt là 21.392.383.077 đồng. Việc khảo sát và dự toán nguồn kinh phí này được lập từ năm 2017, tuy nhiên hiện nay dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược được áp dụng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, với việc áp dụng Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND kinh phí bồi thường giải tỏa đã phát sinh thực tế đến ngày 28/8/2023 là 28.160.441.583 đồng (giá trị đã được phê duyệt) và kinh phí đền bù các hồ sơ còn lại và các khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm khoảng 19.839.558.417 đồng. UBND Liên Chiểu đã giao Ban Giải phóng mặt bằng quận rà soát cập nhật công tác giải phóng mặt bằng và kinh phí thực hiện của dự án đầy đủ giá trị theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng đang áp dụng cho dự án và có báo cáo cụ thể tại Công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023.

b) Tình hình thực hiện đền bù của dự án.

- Tổng số hồ sơ 340 hồ sơ (lúc triển khai dự án có tổng hồ sơ giải tỏa là 336, tuy nhiên trong quá trình kiểm kê, xét pháp lý tách nhập các thửa đất và chuyển 35 hồ sơ sang dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam do thửa đất cùng ảnh hưởng 02 dự án nên đến nay dự án có tổng hồ sơ giải tỏa hiện nay là 305 hồ sơ).

- Hiện nay, Hội đồng bồi thường đã vận động bàn giao mặt bằng được: 226/305 hồ sơ, với tổng số tiền chi trả là 20.927.402.241 đồng (hai mươi tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm lẻ hai nghìn hai trăm bốn mươi một đồng), đạt 74% tiến độ hoàn thành.

- Số hồ sơ tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng là 79 hồ sơ.

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu đang thực hiện chi trả đền bù theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng (do các hồ giải tỏa đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 ban hành nên áp dụng Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND) và công tác vận động bàn giao mặt bằng được 226/305 hồ sơ (đạt 74%). UBND quận Liên Chiểu rà soát kinh phí thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023 về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án đã được cập nhật đầy đủ giá trị.

4. Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2029/UBND-SKHĐT ngày 02/4/2024 về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư

- Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Ngũ Hành Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể lại tình hình triển khai đối với các dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương; Tuyến đường nối dài đường Nguyễn Đức Thuận đến đường Trần Hưng Đạo, trong đó làm rõ các nguyên nhân trong việc chậm trễ triển khai dẫn đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nêu trên; chịu trách nhiệm đối với các nội dung đề xuất điều chỉnh và bổ sung các chi phí có liên quan theo quy định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Tên dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thành phố Đà Nẵng.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng.

6. Đơn vị đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sở Xây dựng.

7. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông.

8. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Nội dung và quy mô đầu tư được duyệt: theo Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê

duyet dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

b) Nội dung, quy mô, nguyên nhân đề nghị điều chỉnh:

Theo Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 và hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh đính kèm, Sở Xây dựng đề xuất như sau:

* Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là: 142.718.977.000 đồng (tăng 26.607.529.000 đồng do bổ sung Chi phí đền bù giải toả).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 từ năm 2017 - 2020 điều chỉnh thành từ năm 2017 - 2026.

* Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu:

- Do vướng mắc trong công tác giải toả đền bù, như: Công tác quy chủ, tách thửa, đo đạc lại diện tích các thửa đất giải toả chậm, các hộ dân không đồng ý kiểm kê dẫn đến công tác kiểm kê chậm; việc chuyển nhượng, tặng cho giữa các hộ dân nhưng không thông báo đến các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; các hộ dân kiến nghị về giá trị bồi thường về đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu còn thấp... nên dẫn đến tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình bị chậm trễ, không đáp ứng với Kế hoạch đền bù giải toả được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại các Quyết định: số 476/QĐ-UBND ngày 08/02/2021, số 385/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 và số 162/QĐ-UBND ngày 27/01/2023. Đồng thời, hiện nay dự án được áp dụng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. Do đó chi phí đền bù giải toả tăng 26.607.528.923 đồng.

Theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND thành phố về Kế hoạch đền bù giải toả năm 2024 thì tiến độ đền bù giải toả của dự án hoàn thành trong Quý IV năm 2024. Do đó, tiến độ thi công hoàn thành công trình dự kiến trong tháng 06/2025; thời gian nghiệm thu, bàn giao và lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự kiến trong năm 2026 (theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ là 320 ngày) nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2017- 2026.

9. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: 142.718.977.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

S T T	Hạng mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch (+ Tăng - Giảm)
1	Chi phí ĐBGT	21.392.383.077	47.999.912.354	26.607.529.277
2	Chi phí xây dựng	69.829.469.385	69.829.469.385	
3	Chi phí QLDA, TVĐT, CPK	14.348.248.678	14.348.248.678	
4	Chi phí dự phòng	10.541.347.042	10.541.347.042	
5	Tổng cộng (làm tròn):	116.111.448.000	142.718.977.000	26.607.529.000

Trên cơ sở chủ trương của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017, tại Công văn số 292/VP-QLĐT ngày 02/02/2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương được thống nhất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư là 116.111.459.000 đồng. Tại Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024, Sở Xây dựng so sánh, đối chiếu giá trị tổng mức sau điều chỉnh, bổ sung với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, theo đó tổng mức đầu tư tăng 26.607.529.000 đồng so với giá trị được duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy giá trị tổng mức được duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố sai khác không nhiều so với giá trị tổng mức được Thường trực HĐND thống nhất tại Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 nêu trên, lấy giá trị tổng mức đầu tư từ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án để thực hiện điều chỉnh.

10. Loại dự án: Dự án nhóm B.

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 có bố trí 3,0 tỷ đồng để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành công trình.

12. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: 2017-2019.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: 2017-2026.

13. Về khả năng cân đối vốn:

- Theo Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương thì tổng mức vốn có thể bố trí cho dự án là: **116.111.448.000 đồng**.

- Tổng mức vốn sau khi điều chỉnh bổ sung lần này là: **142.718.977.000 đồng** (tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung tăng là: **26.607.529.000 đồng**), số tăng thêm được bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian bố trí vốn: trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo quy định.

14. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định.

16. Kiến nghị của cơ quan thẩm định

a) Liên quan ý kiến của các đơn vị tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Xây dựng đã tổng hợp, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đính kèm theo Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã tiếp thu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án; tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố, của các cơ quan, đơn vị có liên quan để dự án được triển khai đảm bảo theo quy định.

b) Liên quan trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thực hiện quyền và trách nhiệm (quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân) trong việc đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 88 Luật Đầu tư công. Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố các nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng; Công văn số 48/UBND-SKHĐT ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác lập, trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chịu trách nhiệm liên quan đến các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của sở, ngành, cơ quan, địa phương do

mình phụ trách.

c) Tại Điều 3 Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 quy định: *“Giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thành phố (biểu chuẩn bị đầu tư kèm theo). Các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ danh mục, cơ cấu nguồn vốn của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng”*. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông căn cứ quy định tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 nêu trên và các văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư² để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư có liên quan theo quy định, cập nhật giá trị dự toán (nếu có) vào tổng mức đầu tư dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

d) Liên quan nội dung khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư dự án: UBND quận Liên Chiểu chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến số liệu khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư dự án. Trong các bước tiếp theo, đề nghị UBND quận Liên Chiểu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; kiểm đếm, đo đạc đầy đủ khối lượng, hồ sơ đền bù giải tỏa theo thực tế; không để dự án kéo dài làm phát sinh thêm kinh phí đền bù giải tỏa do thay đổi chế độ, chính sách về đền bù giải tỏa hoặc tăng khối lượng, giá trị đền bù giải tỏa do sai sót trong bước kiểm đếm, đo đạc.

e) Trong các bước tiếp theo, đề nghị Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

- Tiếp tục rà soát, cập nhật chi tiết khối lượng xây dựng, đơn giá do địa phương ban hành tại thời điểm phê duyệt, điều chỉnh và tính đầy đủ các chi phí theo quy định để chuẩn xác tổng mức đầu tư dự án. Thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán và các thủ tục khác theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và theo quy định hiện hành. Thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao dự án sau hình thành (nếu có) theo quy định. Các nội dung không thay đổi, đề nghị tiếp tục thực hiện theo Quyết định 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

² Công văn số 110/SKHĐT-KTN ngày 11/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu có phát sinh vướng mắc phải khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định; trường hợp không kịp thời báo cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

f) Liên quan đến việc xin ý kiến Thường trực Thành ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND thành phố căn cứ Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 10/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên quan báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án trước khi trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

g) Về công khai dự án: Sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông triển khai thực hiện việc công khai các nội dung liên quan đến công khai dự án theo quy định.


IV. KẾT LUẬN

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương cơ bản đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở đó báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố, Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND TP (để b/c);
- UBND TP (để b/c);
- Các Sở: TC, TN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD CCT giao thông;
- UBND quận Liên Chiểu;
- Lưu: VT, KTN.



Trần Thị Thanh Tâm

Số: 4131 /STNMT-TTPTQĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2024

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 5336/SXD-QLXD ngày 22/7/2024 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến đối với dự toán, tăng kinh phí đền bù công trình dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương. Tại nội dung công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đối với nội dung dự toán, tăng kinh phí đền bù (đối với khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh tăng thêm 19.839.470.771 đồng)

Tại Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 của UBND quận Liên Chiểu báo cáo liên quan đến nguyên nhân tăng kinh phí đền bù (đối với khoản hỗ trợ dự kiến phát sinh thêm 19.839.558.417 đồng) như sau:

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương được UBND thành phố phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 số tiền là: 21.392.383.077 đồng.

Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng diện tích thu hồi là: 56.939m², gồm 02 tuyến số 1 và số 2, có tổng số hồ sơ thực hiện giải phóng mặt bằng: 340 hồ sơ (tuy nhiên trong quá trình kiểm kê, xét pháp lý tách nhập các thửa đất và chuyển hồ sơ sang dự án Cụm công nghiệp Hoà Khánh Nam do thửa đất cùng ảnh hưởng 02 dự án nên đến nay dự án có tổng hồ sơ giải tỏa hiện nay là 305 hồ sơ). Đã bàn giao mặt bằng 227 hồ sơ, chưa bàn giao mặt bằng 78 hồ sơ.

Với việc áp dụng các quyết định nêu trên, kinh phí bồi thường giải tỏa đã được ban hành quyết định phê duyệt với số tiền là 28.160.441.583 đồng, số tiền đã chi trả là: 22.712.690.585 đồng.

Để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 78 hồ sơ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ dự kiến với nguồn kinh phí bổ sung khoảng 19.839.470.771 đồng.

Liên quan đến nguyên nhân phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23/8/2024 giải trình như sau:

1. Ngày 29/5/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bố trí tái định cư tổng thể dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

2. Ban QLDA các công trình giao thông khi triển khai dự án thuê đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát khái toán nguồn kinh phí đền bù tạm tính từ năm 2017, tuy nhiên đến năm 2021 mới thực hiện triển khai dự án nên có sự trượt giá về nhà cửa vật kiến trúc (dự án thực hiện bồi thường theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng).

3. Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án có phát sinh tăng thêm kinh phí do hỗ trợ thêm công trình nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất không phải là đất ở (nông nghiệp) theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6815/UBND-STNMT ngày 09/12/2022; Công văn số 7035/UBND-STNMT ngày 21/12/2023; Công văn số 7152/UBND-STNMT ngày 22/10/2021 về hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp và Công văn số 1849/UBND-STNMT ngày 09/4/2022 liên quan đến hỗ trợ đối với hồ giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua xem xét nội dung báo cáo của Hội đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được phê duyệt là: 21.392.383.077 đồng.

Nguồn kinh phí bồi thường giải tỏa đã được ban hành quyết định phê duyệt là 28.160.441.583 đồng (tăng 6.768.058.506 đồng so với kế hoạch vốn được phê duyệt theo Quyết định 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018).

Để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 78 hồ sơ còn lại Hội đồng đã khái toán nguồn kinh phí tăng thêm khoảng 19.839.470.771 đồng.

Tổng nguồn kinh phí phát sinh tăng thêm là 6.768.058.506 đồng + 19.839.470.771 đồng = 26.607.529.277 đồng.

Việc phát sinh nguồn kinh phí đền bù tăng thêm Hội đồng bồi thường dự án đã giải trình tại Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23/8/2024 và chịu trách nhiệm về nguyên nhân chủ quan làm phát sinh tăng nguồn vốn GTĐB, đồng thời chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các hồ sơ giải tỏa theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như trên để Sở Xây dựng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- UBND quận Liên Chiểu;
- Lưu: VT, TTPTQĐ (Thông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Nguyên Chương

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3174/UBND-BGPMB

Liên Chiểu, ngày 23 tháng 8 năm 2024

Về việc liên quan đến phát sinh
tăng nguồn kinh phí đền bù của dự
án Tuyến đường cấp bách chiến
lược quốc phòng phục vụ quân sự
và dân sinh quận Liên Chiểu

07:00

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố

Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu nhận được Công văn số 3871/STNMT-TTPTQĐ ngày 12/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình liên quan đến phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương. Về việc này, UBND quận Liên Chiểu có ý kiến giải trình cụ thể như sau:

07:00

Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu được thực hiện theo Quyết định số 4342/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu và Thông báo số 87/TB-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

Mặc dù được công bố quy hoạch năm 2018, tuy nhiên đến tháng 5 năm 2021 Hội đồng bồi thường dự án mới có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Việc phát sinh nguồn kinh phí tăng thêm 19.839.558.417 đồng là do những nguyên nhân sau:

07:00

1. Ngày 29/5/2021 UBND thành phố ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bố trí tái định cư tổng thể dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

2. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố khi triển khai dự án thuê đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát khái toán nguồn kinh phí đền bù tạm tính từ năm 2017, tuy nhiên dự án đến năm 2021 mới thực hiện nên có sự trượt giá về nhà cửa vật kiến trúc (thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng).

3. Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án có phát sinh tăng thêm kinh phí do hỗ trợ thêm công trình nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất không phải là đất ở (nông nghiệp) theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6815/UBND-STNMT ngày 09/12/2022; Công văn số 7035/UBND-STNMT

ngày 21/12/2023; Công văn số 7152/UBND-STNMT ngày 22/10/2021 về việc liên quan đến hồ sơ thu hồi đất nông nghiệp thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố và Công văn số 1849/UBND-STNMT ngày 09/4/2022 liên quan đến hồ sơ đối với hộ giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua rà soát, dự án có chậm trễ trong việc thực hiện các bước thủ tục thu hồi đất theo tiến độ của thành phố, nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến làm phát sinh tăng kinh phí đền bù của dự án.

Vậy, UBND quận Liên Chiểu trả lời để Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông;
- Lưu: VT, BGPMB (M. Tuấn).



KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Công Nguyên

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Số: /NQ-HĐND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và
dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán
đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 21**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 01 năm 2017 của
Thường trực HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường
trực HĐND thành phố;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số/TTr-
UBND ngày ... tháng ... năm 2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh
quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với
khu căn cứ địa phương; Báo cáo thẩm tra số/BC-KTNS ngày ... tháng
năm 2024 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Tuyến
đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên

Chiều, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các trung đoàn quân sự dọc hai bên tuyến gồm Trung đoàn 971, Trung đoàn 743, Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Lữ đoàn 532, Đơn vị tiểu đoàn Hóa học, đơn vị thông tin 575 và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải toả với kinh phí 26.607.529.000 đồng.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2017 - 2020” thành “từ năm 2017 - 2026”.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 142.718.977.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2026.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 21 biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện các nội dung lưu ý theo Báo cáo thẩm tra số/BC-ĐT ngày ... tháng ... năm 2024 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời lưu ý tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đền bù giải toả, thi công, sớm hoàn thành dự án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện;
- HĐND xã, UBND phường, xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Chuyên đề CA TPĐN, Công TTTT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Thắng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

.....

.....

.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



Lê Trung Chinh (Chức vụ, chữ ký, họ tên)

.....

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

.....

.....

.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



Hồ Kỳ Minh (Chức vụ, chữ ký, họ tên)

.....

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....
.....
.....
.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....
.....
.....
.....

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2024

Ủy viên UBND thành phố

(Chức vụ, chữ ký, họ tên)

Nguyễn Thị Anh Thị

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



(Chức vụ, chữ ký, họ tên)

Đại tá Nguyễn Văn Hoà

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



(Chức vụ, chữ ký, họ tên)

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



(Chức vụ, chữ ký, họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến của Ủy viên UBND thành phố:

a) Đồng ý

b) Không đồng ý

Lý do không đồng ý:.....

c) Ý kiến khác (nếu có):.....

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2024

Ủy viên UBND thành phố



GIÁM ĐỐC

(Chức vụ, chữ ký, họ tên)

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Lợi

Nguyễn Hữu Lợi

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Viên

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
- b) Không đồng ý
- c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phùng Phú Phong

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
- b) Không đồng ý
- c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đồng ý theo ý kiến cơ quan chuyên môn trình

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Bích Thuận

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:


- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Kim Phương

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác


Ý kiến góp ý:

Đây không phải là chuyên môn bản thân, nên cơ quan trình chịu trách nhiệm về mặt pháp lý; nếu phải đấu giá quyền sử dụng đất thì tiến hành theo qui định pháp luật

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đăng Hoàng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đăng Huy

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đồng ý theo đề xuất của cơ quan chuyên môn

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Thanh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Phụng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Tôi thống nhất thực hiện theo quy định.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Bình

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyên đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:
thống nhất

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Nam Sơn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Thống nhất, thực hiện đúng quy định

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Tấn Xứ

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
- b) Không đồng ý
- c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thanh Long

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyên đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và kỹ thuật*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
- b) Không đồng ý
- c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Thủy

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày 09/11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:


- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Kim Oanh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (bản photocopy);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bản photocopy);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thanh Tâm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến:

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 09/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./.

2. Ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố:

- a) Đồng ý
b) Không đồng ý
c) Ý kiến khác

Ý kiến góp ý:

Sở Du lịch không có chuyên môn thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án về tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh. Do đó, Sở Du lịch đồng ý theo ý kiến của cơ quan chuyên môn là Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương Địa điểm: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tại Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất; thẩm định chuyên môn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2024

THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thị Hồng Hạnh

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4442** /VP-ĐTĐT

Đà Nẵng, ngày **04** tháng **11** năm **2024**

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc
phòng phục vụ quân sự và dân sinh
quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng
thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với
khu căn cứ địa phương


Kính gửi: Các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến (theo mẫu) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố **trước ngày .04./11/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ kèm theo văn bản này gồm:


- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng (*bản photocopy*);
- Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*bản photocopy*);
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*văn bản của Sở Xây dựng dự thảo và ký nháy*);
- Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTĐT.

12

CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG
ỦY BAN
NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương

Địa điểm: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 01 năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 292/VP-QLĐTư ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng UBND thành phố về việc chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2029/UBND-SKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2024 về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương kèm theo Báo cáo thẩm định số 580/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 3174/UBND-BGPMB ngày 23 tháng 8 năm 2024 và Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19 tháng 7 năm 2024 của UBND quận Liên Chiểu;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực

phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.
2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đà Nẵng.
3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.
5. Mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư xây dựng: Theo Công văn số 243/HĐND-KTNS ngày 26/01/2017 của Thường trực HĐND thành phố và Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
6. Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh và nguyên nhân điều chỉnh:
 - a) Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh
 - Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải toả.
 - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2017 - 2020” thành “từ năm 2017 - 2026”.
 - b) Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung
 - Do vướng mắc trong công tác giải toả đền bù, như: Công tác quy chủ, tách thửa, đo đạc lại diện tích các thửa đất giải toả chậm, các hộ dân không đồng ý kiểm kê dẫn đến công tác kiểm kê chậm; việc chuyển nhượng, tặng cho giữa các hộ dân nhưng không thông báo đến các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; các hộ dân kiến nghị về giá trị bồi thường về đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu còn thấp... nên dẫn đến tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình bị chậm trễ. Đồng thời, hiện nay dự án được áp dụng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố nên chi phí đền bù giải toả tăng 26.607.529.000 đồng.
 - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đang phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tiếp tục thực hiện công tác đền bù giải toả, các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến tiến độ thi công hoàn thành công trình trong tháng 06 năm 2025; thời gian nghiệm thu, bàn giao và lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự kiến trong năm 2026 (theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính

phủ).

7. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 142.718.977.000 đồng (Một trăm bốn hai tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Hạng mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch (+ Tăng - Giảm)
1	Chi phí xây dựng	69.829.469.385	69.829.469.385	
2	Chi phí QLDA	1.700.215.222	1.700.215.222	
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	5.547.153.322	5.547.153.322	
4	Chi phí khác	7.100.880.134	7.100.880.134	
5	Chi phí dự phòng	10.541.347.042	10.541.347.042	
6	Chi phí ĐBGT	21.392.383.077	47.999.912.354	+26.607.529.277
7	Tổng cộng (làm tròn)	116.111.448.000	142.718.977.000	26.607.529.000

8. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

9. Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp IV.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, phần vốn còn lại từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch vốn năm 2024 bố trí 03 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành (theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố).

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2026.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Ban GPMB quận Liên Chiểu có Công văn số 788/BGPMB ngày 30/08/2023 Về việc điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Xây dựng đã có Công văn số 7802/SXD-QLXD ngày 12/10/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban GPMB quận Liên Chiểu đã có Công văn số 1118/BGPMB ngày 20/11/2023 Về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự

án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có Công văn số 1104/STNMT-TTPTQĐ ngày 08/3/2024 Về việc ý kiến bổ sung chi phí đền bù, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng có Công văn số 631/BCTGT-ĐHGS ngày 27/5/2024 Về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương gửi Sở Xây dựng;

- Ngày 12/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1648/SKHĐT-KTN gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án;

- Sở Tài chính tham gia ý kiến tại Công văn số 1813/STC-ĐT ngày 14/6/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến tại Công văn số 3080/STNMT-TTPTQĐ ngày 26/6/2024;

- Sở Xây dựng có Công văn số 4660/SXD-QLXD ngày 27/6/2024 về việc rà soát kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của dự án và Công văn số 4912/SXD-QLXD ngày 09/7/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu xây dựng dự toán, thuyết minh nguyên nhân tăng kinh phí đền bù và rà soát, đánh giá tính khả thi của công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công để hoàn thành dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 2685/UBND-BGPMB ngày 19/7/2024 về việc liên quan đến điều chỉnh tổng mức giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu gửi Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng có Công văn số 5336/SXD-QLXD ngày 23/7/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến đối với dự toán, nguyên nhân tăng kinh phí đền bù công trình Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3871/STNMT-TTPTQĐ ngày 13/8/2024 gửi UBND quận Liên Chiểu về việc giải trình liên quan đến phát sinh tăng nguồn kinh phí đền bù của dự án;

- UBND quận Liên Chiểu có Công văn số 3174/UBND- BGPMB ngày 23/8/2024 về việc liên quan đến phát sinh kinh phí đền bù của dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và

dân sinh quận Liên Chiểu tại Công văn số 4131/STNMT-TTPTQĐ ngày 27/8/2024;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông có Công văn số 1084/BCTGT-ĐHGS ngày 09/9/2024 gửi Sở Xây dựng về việc thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương;

- Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 7018/TTr-SXD ngày 20/9/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 08/10/2024 về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

- Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương tại Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh.

- Toàn bộ văn bản pháp lý có liên quan.

- Tờ trình số 8248/TTr-SXD ngày 25/10/2024 của Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương.

UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu, kết nối khu vực phòng thủ đèo Hải Vân - Bán đảo Sơn Trà với khu căn cứ địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- UBND quận Liên Chiểu;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT;
- Lưu: VT, SXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**